

Prognose

1. Allgemeine Angaben

Objekt : **Kita Kinderkiste**

Baubeginn : Okt 12

Ende : Jan 13

Stand : 22.11.2012

gültige MwSt
19,00%

zur Verfügung stehende Gesamtbaukosten nach Beauftragung :

329.908,31 €

2. Kostenschätzung/Kostenberechnung

Kostenschätzung/Kostenberechnung vom : 25.05.2012

Netto 202.375,14 € Brutto 240.826,42 €

anrechenbare Kosten nach § 10 HOA (Netto ohne Nebenkosten)

179.818,50 €

3. Kostenanschlag

Summe beauftragter Bauleistungen :

277.233,87 € 52.674,44 € 329.908,31 €

anrechenbare Kosten nach § 10 HOA (Netto ohne Nebenkosten)

277.233,87 €

Prognose (Brutto - Angaben)

Zur Verfügung stehende Gesamtbaukosten

329.908,31 €

Gewerke beauftragt

Bauhaupt	BDP	58.590,44 €
Brandschutzverglasung	Kanler	58.513,39 €
Metallbau	MELI	4.010,30 €
Trockenbau	RS Trockenbau	9.538,35 €
Tischler	Templin	40.479,31 €
Maler	Kosłowski	18.675,27 €
Bodenleger	Kiekbach	16.895,91 €
Fliesenleger	Franceskos Fliesenwelt	815,15 €
HLS	Bergmann	37.072,75 €
Elektro	CES	70.765,27 €

315.356,13 €

Planung

IBS - Planung

20.179,46 €

IBS - Planung

8.095,52 €

IBS - HLS

5.344,50 €

Draehn

15.430,23 €

49.049,71 €

Offener Restbetrag

Stand

22.11.2012

-34.497,53 €