

Tischvorlage zur GV am 24.06.2013

2. Aktueller Stand Kita-Neubau

Die Baugenehmigung für den Kindergarten-Neubau liegt seit dem 27.03.2013 vor. Zum Thema Brandschutz erfolgte eine Auflage durch das Bauordnungsamt. Die für die technische Klärung und bauliche Umsetzung notwendigen Schritte wurden begonnen. Der Abschluss der notwendigen Arbeiten ist für einen Zeitpunkt vor Inbetriebnahme des Kindergartens geplant. Z.Z. erfolgen die Arbeiten zur Errichtung des Gebäudes. Die Stützen und Träger sind montiert und wurden vom Prüfstatiker abgenommen. Die Brandschutzarbeiten an den Stützen und Trägern sind abgeschlossen. Alle Außenwände sind montiert und das Dach ist bereits geschlossen. Mit dem Innenausbau wurde begonnen. Die Arbeiten an der Fassade beginnen nächste Woche. Damit entspricht der aktuelle Stand, dem von OFRA übergebenen Bauzeitenplan. Abweichend von diesem wurde das Errichten des Dachstuhles und das Schließen des Daches vorzeitig begonnen. Die Übergabe des Gebäudes ist für den 18.10.2013 geplant.

Die Planungsleistungen der Außenanlagen wurden vergeben. Im Umfang der Planungsleistungen sind die Spielflächen einschließlich Spielgeräten, der Eingangsbereich, die notwendigen Parkplätze, die Wegeflächen in den Freiflächen, sowie die Erweiterung um die zusätzliche dreieckförmige Nachbarfläche, als einfach ausgestattete Spielfläche, enthalten. Der Vorentwurf liegt der Gemeindeverwaltung vor und wurde fachübergreifend zusammen mit den Mitarbeitern des Fachbereiches Infrastruktur „Bildung, Kultur u. Sport“ besprochen und zur Weiterbearbeitung freigegeben. Die Entwurfsplanung wird der Gemeindeverwaltung in der 26. KW durch den beauftragten Außenanlagenplaner vorgestellt.

Karsten Knobbe
Bürgermeister