

Tischvorlage

für den zeitweiligen Ausschuss zum Schulneubau am 04.05.2015

erarbeitet vom Fachbereich: I, Bearbeiterin: Frau Weller
erarbeitet vom Fachbereich II, Bearbeiterin: Frau Dähne

Überschrift: Stand Planungen der Arbeiten am jetzigen Standort der Gebrüder-Grimm-Grundschule

Fachbereich I

Verfahrensstand Zwischenlösung (Aufstellung von Modulen):

Auf der Homepage der Gemeinde und im Ausschreibungsblatt des Landes Brandenburg wurde eine beschränkte Ausschreibung nach öffentlichem Teilnahmewettbewerb veröffentlicht. Es haben sich 11 Firmen um den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen beworben. Allen 11 Firmen wurde die funktionelle Leistungsbeschreibung am 20.05.2015 zugeschickt. Der Submissionstermin ist am 18.05.2015. Der Auftragsvergabebeschluss soll in der Sitzung der Gemeindevertretung gefasst werden. Danach wird die beauftragte Baufirma den Bauantrag erarbeiten. Die Gemeindeverwaltung wird die Baufreimachung und Medienheranführung selbst beauftragen. Das zweigeschossige Gebäude mit 6 Klassen a) 60 m² Fläche mit den dazugehörigen Sanitärräumen soll in der 52. KW fertiggestellt sein. Die farbliche Gestaltung des Gebäudes soll sich an den Außenwandfarben des Hortneubaus orientieren.

Fachbereich II

Brandschutz in der Gebrüder-Grimm-Grundschule:

Die Planungsleistungen zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahme waren bis zum 08.04.2015 auf der Homepage der Gemeinde Hoppegarten ausgeschrieben. Nach Sichtung der Angebote wird am 06.05.2015 ein Vorgespräch mit einem ausgewählten Architekturbüro zur weiteren Abstimmung der Maßnahmenumsetzung und Zuschlagserteilung geführt.

Karsten Knobbe
Bürgermeister