



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
Informationsvorlage	Ortsbeirat Hönow am 12.11.2025	FB I	öffentlich	Seite 1 von 1	28.10.2025

Ö 6.1: Sachstand Skaterbahn / Verzug der Bauarbeiten

Auszug Sachstand BV Neubau Skateanlage Hoppegarten, OT Hönow
(Aktualisierung zum HA vom 23.09.2025 sowie GV vom 29.09.2025)

Bauablauf:

Verkehrszeichenaufstellung gem. VAO Ende 39. KW erfolgt

Erfolgte, vorbereitende Maßnahmen: Bis 40. KW 2025 (Rückbau Poller, Schild, Papierkorb, Mahd Baustraße + Baufeld, Auslegung Stahlplatten)

Werksfertigung Beton-Fertigelemente: Seit Ende Juni 2025 produziert und zwischengelagert; Fertigung Restelemente und Liefer-/Montagetermin bis 46. KW infolge verzögerten Baustarts

Neuer Baubeginn Baustelle: 40. KW 2025

Geplantes voraussichtliches Bauende: 52. KW 2025
Gültigkeit VAO vom 01.10. bis 31.12.2025
vorbehaltlich Witterungsbedingungen!

Am 29.09.2025 erfolgte die Mahd für Baustraße + Baufeld als vorbereitende Maßnahme zur Schaffung der Baustraße (Stahlplatten) für den Baustart am 06.10.2025.

Baustelleneinrichtung (Stellung Bauzaun am Baufeld, Bauwagen, Maschinerie) ab 06.10.2025 bereitgestellt.

Im Zeitraum vom 06.-17.10.2025 erfolgte die Durchführung der Baufeldfreimachung (Erdarbeiten, genehmigte Baumfällung, Rückbau Tennenweg, Vorbereitung Wall).

Ab 20.10.2025 folgte die Fortsetzung der Bodenarbeiten mit Erstellung des Planums der Skateanlage, Einbau der Frost- und Tragschicht sowie Abschluss des Rückbaus Tennenweg.

Seit 27.10.2025 ist die örtliche Herstellung der Streifenfundamente für die vorgefertigten Beton-Fertigelemente im Gange. Die Montage der Elemente sollte dann gem. aktuellem Bauzeitenplan (ENTWURF ZUR WEITEREN ABSTIMMUNG vom 02.10.2025) ab der 45. KW erfolgen. Nunmehr Liefer- und Montagetermin 11.+12.11.2025, gefolgt von der örtlichen Herstellung der verbindenden Betonflächen.

Alle Betonarbeiten sollen Stand „heute“ in der 51. KW 2025 abnahmereif fertiggestellt sein (sicherheitstechnische Abnahme).

Nebenarbeiten wie Wegebau (Umverlegung Tennenweg mit Anarbeitung an Bestandswege), Vegetationsarbeiten und Ausstattung sowie Pflanzungen sind gem. o.g. Bauzeitenplan für den Zeitraum Januar/ Februar 2026 anberaumt. Sämtliche Terminplanungen vorausgesetzt einer entsprechenden Witterung!

aufgestellt:

Fachbereich I

06. NOV. 2025