



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
Informationsvorlage	OB Hönow am 18.02.2026	FB I	öffentlich	Seite 1 von 2	27.01.2026

Ö 6.1: Sachstand Skaterbahn

Auszug Sachstand BV Neubau Skateanlage Hoppegarten, OT Hönow
(Aktualisierung zur GV vom 15.12.2025) - **unverändert zu BUOW vom 28.01.2026**

Überblick Bauablauf:

Verkehrszeichenaufstellung gem. VAO Ende 39. KW erfolgt

Erfolgte, vorbereitende Maßnahmen: Bis 40. KW 2025 (Rückbau Poller, Schild, Papierkorb, Mahd Baustraße + Baufeld, Auslegung Stahlplatten)

Werksfertigung Beton-Fertigelemente: Seit Ende Juni 2025 produziert und zwischengelagert; Fertigung Restelemente und Liefer-/Montagetermin bis 46. KW infolge verzögerten Baustarts

Neuer Baubeginn Baustelle: 40. KW 2025

Ursprungs geplantes Bauende: 52. KW 2025
Gültigkeit VAO vom 01.10. bis 31.12.2025
vorbehaltlich Witterungsbedingungen!

Bautenstand:

- Seit 27.10.2025 war örtliche Herstellung der Streifenfundamente für vorgefertigte Beton-Fertigelemente im Gange, Fertigstellung Fundamente am 05.11.2025 erfolgt
- Lieferung und Montage des 1. Bauabschnitts Beton-Fertigelemente am 25.11.2025 erfolgt
- Lieferung und Montage des 2. Bauabschnitts Beton-Fertigelemente am 02.12.2025 erfolgt
- Bewehrung der verbindenden Betonflächen und Podeste am 04.12.2025 fertiggestellt
- Betonage der verbindenden Betonflächen gem. aktuellem Bauzeitenplan zu Beginn der 50. KW 2025, anschließend Flügelglätten/ Spachteln/ Fertigstellung Betonflächen **erfolgt**
- Am 12.12.2025 erfolgte seitens des Haupt-AN, Fa. alpina AG, die Sichtabnahme des gesamten Betonbaus Skateanlage (mit kleinen Restleistungen), zusammen mit dem ausführenden Nach-AN, Fa. X-Move, im Beisein FB I Hochbau

Alle Betonarbeiten wurden somit bereits vor der 51. KW 2025 abnahmereif hergestellt (sicherheitstechnische Abnahme möglich).

Seit Ende KW 50 **waren** parallel der eben genannten und sichtabgenommenen X-Move-Betonarbeiten auch die Garten- und Landschaftsbauarbeiten seitens Fa. alpina im Gange (Anlegen des umzuverlegenden Tennenweges, **Fertigstellung Tragschichten Wegebau**, Materiallieferungen wie Pflaster, Recycling etc.)

Weitere Nebenarbeiten zum Wegebau (Tennenweg mit Anarbeitung an Bestandswege), Vegetationsarbeiten und Ausstattung sowie Pflanzungen sind gem. o.g. Bauzeitenplan weiterführend für den Zeitraum Januar/ Februar 2026 anberaumt. **Es ist mit einer Bauzeitverlängerung bis 03/2026 zu rechnen.**



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
Informationsvorlage	OB Hönow am 18.02.2026	FB I	öffentlich	Seite 2 von 2	27.01.2026

Sämtliche Terminplanungen vorausgesetzt einer entsprechenden Witterung! → Vorsorglich wurde seitens des Ausführenden, mit Blick auf die derzeit nicht absehbaren Pflanzmöglichkeiten, um Verlängerung der VAO bis 31.03.2026 gebeten. Dem wurde, **mit Blick auf die Kostenobergrenze und entsprechenden Beratungen mit Planer und Ausführendem**, stattgegeben.

Auf Grund der aktuellen Wetterlage (dauerhafter Frost) ruhen derzeit die Bauarbeiten. Mit einer Wiederaufnahme der Arbeiten ist nicht vor KW 6 zu rechnen.

Sichtabnahme vom 12.12.2025:



Bild 1: Blick in Miniramp



Bild 2: Blick von Extension in Richtung Flatrail

aufgestellt:

Fachbereich I