

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Anwesenheit
- 2 Feststellung der Tagesordnung, ggf. Beschlussfassung über eine Änderung
- 3 Feststellung von Ausschließungsgründen
- 4 Entscheidung über mögliche Einwendungen zur Niederschrift vom 29.05.2018
- 5 Mitteilungen der Verwaltung
- 6 Mitteilungen des/der Ausschussvorsitzenden
- 7 Einwohnerfragestunde
- 8 Anfragen der Ausschussmitglieder
- 9 Information zum Terminablauf Schulneubau Soll/Ist
- 10 Sachstand Planung Regenwasser Schulstraße
- 11 Planungsstand Verkehrskonzept
- 12 Auswirkungen und Veränderungen für die Anwohner
- 13 Veranstaltungsplanung
- 14 Sachstand Erweiterung Peter-Joseph-Lenné-Schule

Öffentlicher Teil

- TOP 1 o.B. / beschlussfähig
- TOP 2 keine
- TOP 3 keine
- TOP 4 keine
- TOP 5 **Mitteilungen der Verwaltung**
- Hr. Knobbe: **Schulneubau**
- Auftragsvergabe an **Implenia „Bauherr“** nach europaweite Ausschreibung – **Gemeinde ist „Auftragsgeber“**
 - Teilbaugenehmigung 04/2018
 - komplette Baugenehmigung 07/2018
 - Fertigstellung Ende 2019
 - Baubesprechung / 14-tägig um 10.00 Uhr mit Baubegehung ab 9.00 Uhr (nächste: 04.07.2018)
- Straßenumverlegung**
- Gemeinde „Bauherr und Auftragsgeber“
 - Umleitung bis Ende 2018 genehmigt

noch
TOP5

- Hr. Knobbe: **Verkehrskonzept**
- Gründung Arbeitsgemeinschaft am 24.09.2018
(Gemeindesaal) bzgl. Verkehrskonzept und
Schulwegsicherung

TOP 6

Mitteilungen des/der Ausschussvorsitzenden

keine, aber

Fragen

- Sporthalle mit 1.000 m² als Veranstaltungshalle nutzbar?
 - Hr. Knobbe - **NEIN**, wegen Einhalten des Brandschutzes
(geändert für max. 120 Personen/Spielfeld und
max. 199 Personen/Tribüne)
 - Mensa/Aula (200 m²) mit mobiler Trennwand zum
Foyer vergrößerbar
 - Hr. Siebert - bauliche Veränderungen schwer möglich -
nicht befriedigend!
 - Hr. Knobbe - mit Erteilung der Baugenehmigung **keine**
Änderungen möglich

TOP 7

Einwohnerfragestunde

- **24.09.2018** – Termin für Eltern (?)
 - Hr. Knobbe - nur für Eltern, **keine Termine für Anwohner**
- **Schul-/Marderstraße**
ohne Gehwege (?)
kein Platz, auch keine zusätzliche Parkflächen
- **Information zur Sitzung**
Veröffentlichung in Schaukästen (?)
künftig Aushang der Einladung am REWE-Schaukasten

TOP 8

Anfragen der Ausschussmitglieder / Diskussion

- Hr. Raddach - Frage zur **Situation der KITA** während der Bauphase
Antwort: sehr staubträchtig,
Rüttler-Vibration im Haus zu spüren,
Kinder anfangs sehr ängstlich, insb. im Garten,
Staub das größte Problem!
- Hr. Siebert - Baustelle wird nicht begossen!
 - Hr. Sell schwer möglich, über 26.000 m² Baufeld!
- Einfluss auf bauliche Präzisierungen möglich?
 - Hr. Knobbe Änderungen zur Farbgebung – **JA**,
was aber zu Vertragsänderung führt – **NEIN**
 - Fr. Schnabel Umsetzung gemäß Funktionsbeschreibung,
reicht Bauzeichnungen und Beschreibungen in den
Ausschuss zur Information

TOP 9

Information zum Terminablauf Schulneubau Soll/Ist

- lt. Plan

