

Sanierung Kaiserbahnhof Hoppegarten – Zwischeninfo aktueller Stand

Flur 5, Flurstück 457

Einzeldenkmal Kaiserbahnhof

Am Güterbahnhof 1 a

15366 Hoppegarten

Fertigstellungstermin ist auf den **07.10.2019** festgelegt worden.

Nutzungsbereich I – Infobereich + Kiosk

- Wände verputzt
- Malerarbeiten ab 32 KW
- Technik HLS installiert
- WC Bereiche gefliest
- Bodenbeschichtung 38.KW
- Türen 39.KW
- Sanitärobjekte 33.KW

Nutzungsbereich II – Restaurantbereich

- Wände und Böden gefliest
- Lüftungstechnik fertig eingebaut und vom TÜV abgenommen
- Malerarbeiten ab 32.KW
- Türen 39.KW
- Sanitärobjekte Personal 34.KW
- Parkettarbeiten ab 39.KW
- Restauratoren Fürstenzimmer ab 35.KW

Am 30.07.2019 erfolgten folgende Vergaben

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Schlosserarbeiten | vergeben |
| 2. Tischler – Innentüren | vergeben |
| 3. Parkettarbeiten | vergeben |

Folgende Vergaben sind noch offen:

Außenanlagen

kein Angebot abgegeben

Anstrich Fassade

Videoanlage für Kaiserbahnhof

Zum Schutz vor Vandalismus und zum Schutz des Gemeindeeigentums, schlagen wir die Montage einer Videoanlage im Außenbereich vor.

Diese Anlage könnte an 4 Masten außerhalb der Gebäudeecken montiert werden.

Eine denkmalrechtliche Anfrage wurde gestellt, mit positiver Rückantwort. Alle datenschutzrelevanten Vorgaben können eingehalten werden.

Verarbeitungszweck: Vandalismus Prävention, Hausrecht

Außenanlagen

Die durchgeführte Öffentliche Ausschreibung hat kein Ergebnis gebracht. Es wurde kein Angebot abgegeben. Die notwendigen Arbeiten sollen nun kleinteilig vergeben werden.

- Aufgraben und Anschließen der Regenentwässerung u.ä. einzeln vergeben

- Fettabscheider - Grube vorbereiten und im Anschluss verschließen u.ä.

Alles in Begleitung der Fachfirma für Heizung Sanitär, die die Anschlüsse dann ordnungsgemäß vornehmen werden.

Kosten

Die Kosten bewegen sich im Rahmen der Kostenberechnung und der von der Fördermittelstelle bewilligten Mittel.

Bildausschnitte



Karsten Knobbe
Bürgermeister