

## 2. Hönow

- **Haltestellen Stienitzstraße und Thälmannstraße** sind fertiggestellt, die Aufstellung des Fahrgastunterstandes für die Thälmannstraße verzögert sich aufgrund der Lieferzeiten
- **Marderstraße** ist fertiggestellt, **Schulstraße** wird derzeit ausgebaut
- **Grenzweg** Vorplanung liegt vor, aktuell erfolgen noch Abstimmungen, Ausschreibung noch in diesem Jahr, Realisierung in 2021.
- **Versickerungsbecken Thälmannstraße** Planung erfolgt in Abstimmung mit der Planung Ausbau der Straße Fichtengrund aufgrund des herzustellenden Regenwasserkanal
- **ZR 1** die Ausschreibung zur Weiterführung des Ausbaus des Europaradwegs kann noch nicht erfolgen, da seitens des Fördermittelgebers noch keine Zustimmung zum geänderten LV vorliegt, die ILB hat dazu ihre Stellungnahme am 05.08.2020 in den Begleitausschuss gegeben,
- **Aufstellung weiterer Poller** zum Schutz der Muldenanlagen in Hönow sind in Arbeit.
- **Zusätzliche Leuchte** an der Tübinger Brücke ist gestellt, **zwei zusätzliche Leuchten** an der Endhaltestelle Mehrower Straße wurden errichtet
- **Parkplatz/Hundeauslauf am Erpeweg** – Planung erfolgt durch die PFK Ingenieure
- **Weiterführung der Bike + Ride Offensive** / Errichtung von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen; am Bahnhof Hoppegarten erfolgt mit der DB Station und Service AG die Durchführung der Maßnahme zum Beschluss DS057/2019.
- **WSE** erneuert die Trinkwasserleitung in der Karl-Weiß-Straße, weil die alte Leitung eine Deckung von 2,40 m aufweist und defekt ist.
- **Mühlenfließ** hier wird die Vorplanung für den Ausbau der Straße bis zur L338 nach Entscheidung für ein Planungsbüro (Termin für Angebotsabfrage 14.08.2020) vorgenommen.