

Bauzeitenplan

BV: Neugestaltung Spielplatz Birkenplatz Los 1-3, Gemeinde Hoppegarten OT Hönow

Stand 05.05.2022 - Die Angaben sind vorbehaltlich § 6 Nr. 2 VOB/B anzusehen !

Arbeitsbereiche	Kalenderwoche 2022		29							30					31					32					33					34				
	Juli/August		15.	18.	19.	20.	21.	22.	25.	26.	27.	28.	29.	01.	02.	03.	04.	05.	08.	09.	10.	11.	12.	15.	16.	17.	18.	19.	22.	23.	24.	25.	26.	
Baustelleneinrichtung/Sicherung/Montage Bauschild																																		
Abbruch, Grasnarbe, Baufeldfreimachung																																		
Erdarbeiten/Tragschichten/Vorbereitung Bauteil Drachenf.																																		
BE / Baubeginn LOS 3, Fa. X-MOVE																																		
Fortführung Erdarbeiten, Bodenbeprobung, Rohplanum																																		
Leitungsbau/Zählerschacht																																		
August/September/Oktober	34			35				36					37					38					39						40					
	26.	29.	30.	31.	01.	02.		05.	06.	07.	08.	09.	12.	13.	14.	15.	16.	19.	20.	21.	22.	23.	26.	27.	28.	29.	30.	03.	04.	05.	06.	07.		
LOS 3 Fa. X-Move (Bauzeit nur geschätzt)																																		
Leitungsbau/Zählerschacht																																		
Tragschichten, Einfassungen (Palisaden, Pflasterwall)																																		
NAU Asphalt																																		
Oktober/November	40			41				42					43					44					45						46					
	07.	10.	11.	12.	13.	14.		11.	12.	13.	14.	15.	18.	19.	20.	21.	22.	25.	26.	27.	28.	29.	01.	02.	03.	04.	05.	08.	09.	10.	11.	12.		
Tragschichten, Einfassungen (Palisaden, Pflasterwall)																																		
LOS 2 Spielgeräte Fa. Hammer																																		
Oberboden/vegetationstechnische Arbeiten/Rollrasen in Abstimmung																																		
NAU Zaunbau																																		
je nach Baufortschritt LOS 2, Einbau Fallschutzbeläge und Schließung Einfassung																																		
Restarbeiten/Ausstattungen/Baustellenberäumung																																		
TÜV Abnahme Spielplatzsachverständiger, Terminierung bauseits																																		
Pflanzung je nach Witterung, Lieferbereitschaft Baumschulen																																		
VOB Abnahme																																		

Zeitansatz: 1900 Leistungsstunden (nur LOS 1 Landschaftsbau), ohne Nachträge
 Ansatz: Stammkolone 3 + 1 Azubi AK bei 8,0 h/Tag
 Pflanzung als Herbstpflanzung 2022, Rollrasen kalkuliert als Verlegung alle Flächen in einem Arbeitsgang, ggf. nach Absprache auch gestückelt, jedoch dann Änderung EP

- Grundlagen:
- ~zusammenhängender Bauablauf ohne Unterbrechungen
 - ~entsprechend günstige Witterung, ohne Berücksichtigung Unterbrechung durch Schlechtwetter
 - ~zzgl. Eventueller Nachträge
 - ~entsprechende Baufreiheit

Entwurf zur weiteren Abstimmung

Hinweis: durch zusätzlich beauftragte Leistungen / Nachträge verlängert sich die Bauzeit entsprechend !!