

Bauzeitenplan

BV: Neugestaltung Spielplatz Birkenplatz Los 1-3, Gemeinde Hoppegarten OT Hönöw

Stand 05.05.2022 - Die Angaben sind vorbehaltlich § 6 Nr. 2 VOB/B anzusehen !

Arbeitsbereiche

	Kalenderwoche 2022																											
	Juli/August																											
Baustelleneinrichtung/Sicherung/Montage Bauschild																												
Abbruch, Grasnarbe, Baufeldfreimachung																												
Erarbeiten/Tragschichten/Vorbereitung Bauteil Drachenf.																												
BE / Baubeginn LOS 3, Fa. X-MOVE																												
Fortführung Erdarbeiten, Bodenbeprobung, Rohplanum																												
Leitungsbau/Zählerschacht																												
August/September/Oktober																												
LOS 3 Fa. X-Move (Bauzeit nur geschätzt)																												
Leitungsbau/Zählerschacht																												
Tragschichten, Einfassungen (Palisaden, Pflasterwall)																												
NAU Asphalt																												
Oktober/November																												
Tragschichten, Einfassungen (Palisaden, Pflasterwall)																												
LOS 2 Spielgeräte Fa. Hammer																												
Oberboden/vegetationstechnische Arbeiten/Rollrasen in Abstimmung																												
NAU Zaunbau																												
je nach Baufortschritt LOS 2, Einbau Fallschutzbeläge und Schließung Einfassung																												
Restarbeiten/Ausstattungen/Baustellenberäumung																												
TÜV Abnahme Spielplatzsachverständiger, Terminierung bauseits																												
Pflanzung je nach Witterung, Lieferbereitschaft Baumschulen																												
VOB Abnahme																												

Zeitansatz: 1900 Leistungsstunden (nur LOS 1

Landschaftsbau), ohne Nachträge

Ansatz: Stammkolone 3 + 1 Azubi AK bei 8,0 h/Tag

Pflanzung als Herbstpflanzung 2022, Rollrasen kalkuliert als Verlegung alle Flächen in einem Arbeitsgang, ggf. nach Absprache auch gestückelt, jedoch dann Änderung EP

Grundlagen:

~zusammenhängender Bauablauf ohne Unterbrechungen

~entsprechend günstige Witterung, ohne Berücksichtigung Unterbrechung durch Schlechtwetter

~zzgl. Eventueller Nachträge

~entsprechende Baufreiheit

Hinweis: durch zusätzlich beauftragte Leistungen / Nachträge

verlängert sich die Bauzeit entsprechend !!

Entwurf zur weiteren Abstimmung

25.05.2022