Rennbahngemeinde Hoppegarten



Art des Dokuments:	Thema:	Verantwortlich:	Status:	Datum:
Information des FB I	Sitzung Ortsbeirat Dahlwitz- Hoppegarten (01.06.2023)	FB I	öffentlich	01.06.2023
			☐ nicht öffentlich	

zu TOP 10 Verkehrskonzept

1. 10.1 "Stand Gehwegverbreiterung und Instandsetzung Köpenicker Allee und Hönower Weg"

Hier werden nur die Gehwegverbreiterungen Köpenicker Allee und Hönower Weg, sowie die Querungshilfe Köpenicker Allee/Heidemühler Weg betrachtet (nicht Instandsetzung der Köpenicker Allee)

- vsl. 07/2023 Übergabe Genehmigungsplanung
- Genehmigungsplanung, Bauzeitenplan sowie GV-Beschluss wird als Ergänzung dem Fördermittelgeber weitergereicht (LK MOL) → dann erfolgt abschließende Bearbeitung Förderantrag mit Ergebnis "Zuwendungsbescheid"
- LV ist erstellt, positionsbezogene Preisansätze werden aktuell überprüft (planerseitig)
- bei positiven Stellungnahmen der aktuell stattfindenden TÖB-Beteiligung, können vsl. in 08/2023 die Ausschreibungsunterlagen zur Vergabe vorliegen
- Veröffentlichung ggf. 08/2023 09/2023 (Bindefrist entsprechend Zeitschiene HH-Beschluss)
- je nach Haushaltbeschluss könnten Vergaben ab 10/2023 an die Baufirmen erfolgen
- 2. 10.2 "Stand Machbarkeitsstudie Bedarfsampel Hönower Weg"
 - Beauftragung Ing.-büro "Stadtraum" in 04/2023
 - z.Z. werden die Videoaufnahmen aus 19. KW im Bereich Bahnübergang Birkenstein ausgewertet
 - nach Rücksprache mit dem LS Brandenburg erhielten wir die Aussage, dass die Bezirksverwaltung Marzahn-Hellersdorf eine Studie zur möglichen BÜ-Beseitigung S-Birkenstein in Auftrag gegeben hat.
 - It. Vertrag mit dem Planungsbüro könnten wir 08/2023 einen Zwischenbericht erhalten
 - Hinweis zu Vorabenträger Cureus "Seniorenwohnen Hönower Weg": Wegführung Geh-/Radweg