



**Informationsvorlage IV 006/2020/19-24**

**Status:** öffentlich  
**Datum:** 12.06.2020

**Fachbereich:** Fachbereich I  
**Bearbeiter:** Herr Schützler  
**Einreicher:** Bürgermeister

**Betreff: Informationen des Bürgermeisters zu offenen Sachthemen**

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit	Status
Gemeindevertretung	22.06.2020	Kenntnisnahme	Ö

**Bearbeitungsstand Tiefbaumaßnahmen**

1. OT Dahlwitz- Hoppegarten

- Baumaßnahme Wiesenstraße liegt vor dem Plan, Bauende 03.10.2020 soll unbedingt gehalten werden
- Die Ausschreibung zum Bau des Gehweges am Neuen Hönower Weg wurde an die Vergabestelle übergeben, Baubeginn ist für Juli 2020 geplant
- Planung Heidemühler Weg ist in Bearbeitung
- WSE ist mit dem Bau der Abwasserdruckleitung (ADL) in der Lindenallee fertig – zwei Einzelbaugruben müssen noch umgesetzt werden für Anbindearbeiten, Wasserversorgungsleitung weiterhin im Bau
- Eine Bahnquerung für eine Wasserversorgungsleitung zur Verstärkung des Netzes Neu- Birkenstein zum Gewerbegebiet Dahlwitz durch den WSE ist erfolgt, jetzt erfolgen die Anbindearbeiten an das vorhandene Netz
- der WSE erneuert die Trinkwasserleitung in der Karl-Weiß-Straße, weil die alte Leitung eine Deckung von 2,40 m aufweist und defekt ist
- Zählungen zum Schülerverkehr Neu Birkenstein/Hönower Weg und Friedhofstraße sind aktuell ausgesetzt, da diese nicht repräsentativ sind und einen Antrag für eine Bedarfs- LSA nicht positiv unterstützen würden, wird nachgeholt
- der Neubauernweg wurde „gehobelt/geglättet“
- Die Poststraße ist vom 08.06.2020 bis 26.06.2020 für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt, da hier die Verwerfungen beseitigt werden.
- Verkehrstechnische Untersuchungen der Heinrich-Heine-Promenade, Köpenicker Allee, Fichtestraße und Münchehofer Straße sind erfolgt, entsprechend dem Gutachten führt die Minderung der Tonnage auf 5,5 Tonnen zu einer Lärminderung

von 0,9 bis 1,4 dB, entsprechend BIMSCHV (Bundesimmissionsschutzverordnung) ist eine Minderung von 2,8 dB erforderlich, um verkehrsrechtliche Maßnahmen zu begründen, damit wird voraussichtlich eine Teileinziehung der Münchehofer Straße auf 5,5 t nicht umsetzbar sein

- Die Verwaltung schlägt vor, mit Schulbeginn, an der Friedhofstraße für die Querung der Fußgänger der Köpenicker Allee eine Anforderungsampel zu stellen, um die sichere Führung des Schülerverkehrs mit Zählung vornehmen zu können für die Erwirkung einer dauerhaften LSA, die Kosten würden hier ca. 9.000 Euro brutto/Monat betragen
- Die Ausschreibung Beleuchtung südlicher Gehweg am Bahnhof Birkenstein ins Gewerbegebiet ist in Bearbeitung
- Die Weiterführung der Bike + Ride Offensive / Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen, konkret am Bahnhof Hoppegarten mit der DB Station und Service AG erfolgt – Durchführung der Maßnahme zum Beschluss DS057/2019

## 2. OT Hönow

- Baubeginn Haltestellen Stienitzstraße und Thälmannstraße ab 28.KW (Juli)
- Baumaßnahme Marderstraße ist mit einem Monat Verzug gestartet, aktuell im Plan
- Vorplanung Grenzweg liegt vor
- Planung Neugestaltung Versickerungsbecken (Herstellen einer Dichtigkeit) Thälmannstraße ist in Bearbeitung
- Planung Straße Fichtengrund ist in Bearbeitung
- Ausschreibung Europaradweg ZR1 kann immer noch nicht erfolgen, da seitens INTERREG noch keine Zustimmung zum geänderten LV vorliegt
- Die Aufstellung weiterer Poller zum Schutz der Muldenanlagen ist in Bearbeitung – hier ist die Durchführung etwas in Verzug, Fräsarbeiten der Bankette sind erfolgt, die Aufstellung weiterer Poller erfolgt durch die beauftragte Firma in den nächsten Wochen
- Parkplatz/Hundenauslauf am Erpeweg – bisheriger Planer hat die weitere Bearbeitung niedergelegt, aktuell Ausschreibung für Nachfolger

## 3. OT Münchehofe

- die Vorplanung für die Straße Am Anger liegt vor, mehrere Grundstücksfragen sind wegen der Inanspruchnahme von öffentlichem Land zu klären, damit Verzögerung

- Ausschreibung Haltestelle Münchehofe ist durch Vergabestelle erfolgt – Submission war am 05.06.2020, 1 Angebot, Kosten erheblich über HH- Mittel, neue beschränkte Ausschreibung erforderlich (ggfls. Klärung zur Deckung von Mehrkosten)
- Für die Münchehofer Straße wird mit Umbau der Bushaltestelle Zeichen 274-30 (30 km/h) beim SVA beantragt, damit im Bereich der Kurve an der Kirche die Geschwindigkeit wegen des haltenden Busses reduziert wird und Unfälle vermieden werden, es wird somit auch eine Lärminderung erreicht

### **Überarbeitung der Stellplatzsatzung**

Mit AN 145, beschlossen in der Sitzung der GV am 18.03.19 wurden Vorgaben zur Änderung der Stellplatzsatzung vorgelegt. Auf dieser Grundlage, ergänzt mit einigen Änderungsvorschlägen, erarbeitete die Verwaltung einen Satzungs- Entwurf, der mit DS 428 in der Sitzung am 06.05.19 durch die Gemeindevertretung bestätigt und zur Offenlage und Trägerbeteiligung empfohlen wurde. Das Verfahren wurde durchgeführt, im Ergebnis lagen keine Stellungnahmen oder Hinweise vor. Die Verwaltung legte somit den Satzungsbeschluss über die Stellplatzsatzung zur abschließenden Bestätigung vor.

Im Ergebnis der Diskussionen in den Fachausschüssen im November 2019 erfolgte eine Ablehnung, sodass die Vorlage durch den Bürgermeister zurückgezogen wurde.

Aktuell ist geplant, ein externes Büro mit der Erarbeitung eines neuen Satzungsentwurfes zu beauftragen.

### **Mahd des Straßenbegleitgrüns**

Die Vergabe der Leistungen zur Mahd des Straßenbegleitgrüns für den Zeitraum bis 2022 wird seit März 2020 gemeinsam mit der Auftragsberatungsstelle vorbereitet.

Die vollständigen Vergabeunterlagen wurden dazu unsererseits erstellt und einschließlich rechtlich geprüften Vertragsunterlagen zur Einstellung ins Vergabeportal übersandt. Im Juni erfolgt die öffentliche Ausschreibung und nach Auswertung der eingehenden Angebote und Erstellung eines Vergabevorschlages die Vorlage eines Beschlussvorschlages zur Auftragserteilung für die Gemeindevertretung.

Für den Zeitraum bis zur geplanten Leistungserbringung wurde zunächst eine beschränkte Ausschreibung zur einmaligen Mahd des Straßenbegleitgrüns für die Haupteerschließungsstraßen der Gemeinde Hoppegarten und das Gewerbegebiet Dahlwitz-Hoppegarten durchgeführt. Im Ergebnis erhielt die Firma Universal Gebäudemanagement den Auftrag. Mitbieter waren die Firma RUWE und die Firma WISAG.

Die Mahd der Haupteerschließungsstraßen, wie Heinrich-Heine-Promenade, Köpenicker Allee, Köpenicker Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße, Rennbahnallee, Lindenallee, Neuer Hönowener Weg, Hönowener Weg, Hoppegartener Straße, Mahlsdorfer Straße, Mehrower Straße, Münchehofer Straße erfolgte im Mai 18.05.2020.

Die einmalige Mahd der Anliegerstraße wurde analog vergabetechnisch durchgeführt, die Fa. WISAG erhielt den Auftrag, die Leistungserbringung erfolgt im Juni.

### **Bolzplatz Birkenstein**

Ergänzend zu den erfolgten Erschließungsmaßen (Medien) im Rahmen der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Birkenstein, ist die Oberflächensanierung des Spielfeldes geplant. Die ent-

sprechende Ausschreibung ist vorbereitet. Im Vorfeld wurde aktuell die Prüfung auf das Vorhandensein schützenswerter Erdwespenester beauftragt. Nach Vorliegen des Ergebnisses (Ende Juni/Anfang Juli) erfolgt die weitere Bearbeitung.

---

Sven Siebert  
Bürgermeister