

Sachstand temporärer Erweiterungsbau Peter Joseph Lenné Oberschule durch FB I

Anlaufberatung online mit Firma Adapteo am 21.04.2021:

Teilnahme:

- Planungsteam Adapteo
- Ing.-Büro Dr.-Ing. F. Seidel GmbH
- Fachbereich I

Themen:

- erste Abstimmung zu Schwerpunkten und Terminen
- durch Adapteo vorgestellte erste Pläne sind zu überarbeiten, da keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Genehmigungsbescheid zulässig sind

Beratung zur fachbereichsübergreifenden Abstimmung am 05.05.2021:

Teilnahme:

- Ing.-Büro Dr.-Ing. F. Seidel GmbH
- IB Drähn Elektroplanung
- Schulleitung Lenné Schule
- Fachbereich II / Gebäudemanagement
- Fachbereich IV
- Fachbereich I

Themen:

- Erörterung und Abstimmung zu Nebenbestimmungen Genehmigungsbescheid BOA
- Erörterung und Vorbereitung Ausschreibung Fundamente und Freianlagen
- Erörterung und Vorbereitung Ausschreibung Elektro - Einbindung in das Campusnetz

Ausschreibung Fundamente und Freianlagen:

- Kostenermittlung durch Planungsbüro: ca. 124.000 €
- Einleitung Vergabeverfahren am 10.05.2021 auf Vergabemarktplatz
- Angebotsfrist 26.05.2021 / Bindefrist 27.06.2021
- Eingang eines Angebotes mit ca. 145.000 €, es wird derzeit geprüft
- Vergabebeschluss GV am 21.06.2021 vorgesehen

Ausschreibung Elektro - Einbindung in das Campusnetz:

- Kostenermittlung durch Planungsbüro: ca. 25.000 €
- Einleitung Vergabeverfahren am 11.05.2021 auf Vergabemarktplatz
- Angebotsfrist 25.05.2021 / Bindefrist 23.06.2021
- es ist kein Angebot eingegangen, nach Marktanalyse Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb geplant

Es liegen erste Entwürfe zur Werk- und Montageplanung von Adapteo zur Prüfung vor.

Datum 27.05.2021