

OB Münchehofe

- 1 Stand Kontrollen 5 to.-Beschränkung, Ortsdurchfahrt Münchehofer Straße**
 - Informationsstand beim BM Siebert

- 2 Stand Erneuerung Straßenbeleuchtung Münchehofer Str./Giebelweg**
 - Giebelweg zu 75% baulich fertiggestellt
 - nach Fertigstellung Giebelweg, Fortführung Münchehofer Str.
 - Lampenstandorte werden nochmals einzeln überprüft angepasst (Beschwerden Anwohner)
 - Unterlagen Ausführungsplanung für beide Vorhaben wurden auf Webseite aktualisiert

- 3 Stand Reparatur Fußweg in der Triftstraße**
 - unser vertraglich gebundenes Unternehmen für Pflasterarbeiten ist massiv ausgelastet
 - zwischenzeitlich wurden die Schranke sowie die Aufstellfläche FW/ Teich durch RV-Partr
 - mit den nächsten, hierfür frei werdenden Kapazitäten wird die Maßnahme begonnen

- 4 Stand Fahrradweg Münchehofer Straße Richtung B1 und Richtung Dahlwitzer Straße**
 - Richtung B1: Schriftverkehr von der Gemeinde an die Eigentümer mit Angebot und Entwurf „Bauerlaubnisvertrag“ -> weiterhin keine Reaktion
 - alternative Wegführung westlich der Münchehofer Str. bedeutet: Wegführung hinter der Baumreihe; Eingriff in die aktuelle Reitanlage; aber Vorteil, nur ein Eigentümer

 - Richtung Dahlwitzer Straße: vor Planungsbeginn ist die Klärung des Grunderwerbs Voraussetzung (massiver Grunderwerb Voraussetzung); PFK hatte hierzu bereits 3 Varianten untersucht

- 5 Stand Bau Dorfgemeinschaftshaus**
 - bisher erfolgte lediglich eine interne Bewertung des gewünschten Standortes
 - Abstimmung für einen separaten vor-Ort-Termin in der Bauordnungsbehörde mit Frau Bork vereinbart
 - bei positivem Ergebnis, Einleitung weiterer Schritte (Bei Bedarf eine Beschlussvorlage für Konkretisierungsbedarfe)
 - bei negativer Rückmeldung, entsprechende Information und Empfehlung an Gremien

- 6 Hauptstraße sollen die Aufpflasterungen umgebaut werden?**
 - Umbauten an den Aufpflasterungen werden individuell gemäß Beschluss geprüft und in 2023 baulich umgesetzt (sofern erforderlich)

- 7 Stand Umsetzung Bodenproben Klärwerk Münchehofe**
 - 1. Probennahme erfolgt erst in 12/2022 (Boden + Wasser)
 - 2. Probennahme erfolgt direkt nach anderer Witterungssituation in 2023 (nur Wasser)
 - Protokolle liegen vor - Auswertung mit Labor steht noch aus

- 8 F075 "Neubau Gerätehaus OT Münchehofe – AN 051/2020/19-24"**
 - siehe separate Unterlage

OB Münchehofe

9 Laubaufnahme im OT Münchehofe

- nach Rückmeldung Bauhof, wurde Laub der Straßenbäume aufgenommen
- vereinzelt kein Zusammenharken durch Anlieger erfolgt
- sofern noch Laub seitens Kommune aufzunehmen ist, bitte schriftlich Hinweise

10 Anlehnbank für z.B. Bushaltestelle Denkmalplatz

- siehe Fotos -> bestellt in 10/2022, Lieferung Mitte 2023



11 Vermessung Straße Am Anger

- alle Anlieger waren beim Vermessungstermin vor Ort anwesend
- die betreffenden Anlieger haben die Unterlagen vom Vermesser vor Ort persönlich erhalten

- die ergänzende Rückbauaufforderung seitens Verwaltung für betreffende Anlieger wird nach Eingang der noch ausstehenden Zuarbeit Vermesser versendet (Abstand zwischen Einschlagholz und baulicher Anlage)

12 Stand Themen aus Ortsbegehung und Umgestaltung Denkmalplatz

- wird schriftlich nachgereicht, da interne Zuarbeiten noch ausstehend