



Art des Dokuments:	Gremium	Verantwortlich:	Status:	Seite:	Datum:
IV zur Gremiensitzung Punkt 9.4 (BUOW-A),	BUOW-Ausschuss	FB I	öffentlich	Seite 1 von 1	27.08.2025

Ausschuss für Bau, Umwelt, Ortsentwicklung und Wirtschaft - 10.09.2025

9. Anfrage der Ausschussmitglieder

9.4 Abarbeitungsstand Neubau Feuerwehr Hönow

Der **Sozialtrakt** (Massivbauweise) ist fertiggestellt.

Der **Hallentrakt** (Stahl-Leichtbauweise) ist fertiggestellt.

Nach Abnahme aller Roh- und Ausbaugewerke von 2024 – 2025, nach Teil-Abnahme des Straßenbaus Mühlenfließ am 26.05.2025 als Zufahrt zum Gelände des Neubaus und nach Teil-Abnahme der Freianlagen (befahrbare Flächen) am 27.05.2025, konnte unser Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hönow am letzten Mai-Wochenende in Betrieb genommen werden. Darüber hinaus fand die feierliche Eröffnung seitens der Gemeindeverwaltung am 05.06.2025 und nachgelagert seitens der Feuerwehr Hoppegarten am 14.06.2025 statt. Die **Nutzungsaufnahme** gegenüber der Bauordnungsbehörde wurde erklärt und anstandslos angenommen.

Die abschließende Fertigstellung der **Freianlagen** stellt die Bepflanzung der Freiflächen nach Ende der Vegetationsperiode dar.

Am 22.08.2025 fand die Abnahme der Schrankenanlage im Bereich der Zufahrt L338 – Mühlenfließ auf die Neuenhagener Chaussee – statt. Die entsprechenden Fernbedienungen wurden an den hauptamtlichen Gerätewart übergeben. Am 28.08.2025 erfolgte die letzte Abnahme hinsichtlich des Straßenbaus, nämlich das Teilstück zwischen L338 und Geländezufahrt am Feuerwehrgerätehaus, gemeinsam mit dem LSB.

Hinsichtlich der **Zuwendungen** des Landes Brandenburg gem. Feuerwehrinfrastruktur-Richtlinie konnte mit Anzeige der abschließenden Fertigstellung der genehmigten baulichen Anlage der 3. Mittelabruf [20% = 164.000,- € der Gesamt-Zuwendungen = 820.000,- € (1. Abruf 35%, 2. Mittelabruf 35% = je 287.000,- €)] mit Schreiben vom 10.06.2025 getätigt werden. Die daraus folgende Buchungsgutschrift vom 07.08.2025 konnte per Mittelvereinnahmung am 18.08.2025 haushaltsrechtlich zur Verfügung gestellt werden.

Ein letzter Mittelabruf (10% = 82.000,- €) wird fristgerecht erfolgen, sobald die Verwendungsbestätigung erarbeitet wurde (Abgabefrist 28.11.2025).

aufgestellt:

Fachbereich I